

## Relatório de Obras em Andamento

### Academia da Saúde:

- 76% de obra executada;
- Contrato: início 03/2017- a obra paralisou dia 01/03/2018 e teve reinício no dia 02/01/2019 com previsão de término em 03/03/2019.

### UBS Tabuleirinho:

- 98,5% de obra executada;
- Contrato: início 11/05/2018, fim dia 05/10/2018;
- Faltando alguns acabamentos finais para a inauguração da UBS.

### Quadras FNDE:

#### 1. Quadra Valadares:

- 45,74% de obra executada;
- Contrato: início 22/01, fim 10/05/2019.


#### 2. Quadra Queimada Cumprida:

- 39,70% de obra executada;
- Contrato: início 22/01, fim 10/05/2019.

#### 3. Quadra Terra Vermelha:

- 46,29% de obra executada;
- Contrato: início 22/01, fim 31/03/2019.

Poço Verde, 11 /02/ 2019

  
**Josefa Mariana dos Santos Gois**

Gerente de Contratos e Convênios